



## Fractieoverleg (debat en besluit) GHG

Raadsvoorstel

Vergadering van 5 september  
2019

Gemeente Hardinxveld-  
Giessendam - Hardinxveld-  
Giessendam

Auteur: Kees Nieuwenhuizen  
c.nieuwenhuizen@hardinxveld-  
giessendam.nl

---

### Kredietaanvraag aanvullende werkzaamheden Zuidwesthoek Boven-Hardinxveld

#### Voorgesteld besluit

---

1.

De raad voor te stellen het krediet van € 650.000,00 excl. BTW beschikbaar te stellen voor de afronding van het project 'vervangen riolering en herinrichting Zuidwesthoek Boven-Hardinxveld'.

2.

De raad voor te stellen dit bedrag voor 1/3 ten laste van de reserve wegen en voor 2/3 ten laste van de voorziening riolering te brengen.

#### Inhoud

---

##### Inleiding

In 2017 is door het college een krediet beschikbaar gesteld van € 3.308.880,00 (excl. BTW) voor de reconstructie riolering en herinrichting Zuidwesthoek Boven-Hardinxveld. Het werk is voor het grootste deel afgerond.

De Weteringstraat moet echter nog uitgevoerd worden. Door de ligging van de kabels en leidingen, met name waterleiding en hoge druk gasleiding, bleek het in de praktijk niet mogelijk de rioleringswerkzaamheden uit te voeren zonder beide leidingen te verleggen.

Het college gaat hierover in gesprek met Stedin, omdat ondanks het uitvoerige overleg en een gedetailleerd met de nutsbedrijven afgestemd plan van aanpak, toch stagnatie door hun toedoen is opgetreden.

Daarnaast zijn er andere oorzaken (zie bijlage 1) die er voor zorgen dat er een aanvullend krediet nodig is om het project op een goede wijze te kunnen afronden.

### **Beoogd effect**

Afronding van de werkzaamheden, met name door de vervanging van de riolering in de Weteringstraat.

### **Argumenten**

#### *1.1 Voor een goede afronding van het werk zijn extra middelen nodig.*

Het is van belang voor een goed functionerend riool in de wijk met woningen die kwetsbaar zijn voor wateroverlast de werkzaamheden af te ronden. Door onvoorziene omstandigheden is het eerder verleende krediet ontoereikend (zie bijlage 1).

#### *1.2 Zonder de onvoorziene meerkosten zou geen aanvullend krediet nodig zijn geweest.*

De in bijlage 1 genoemde gemaakte onvoorziene kosten van € 564.000,00 en de nog te maken onvoorziene kosten uit bijlage 1 van € 100.000,00 zijn samen € 664.000,00. Zonder deze kosten zou het krediet toereikend zijn geweest.

#### *2.1 Dekking van de kosten van deze werkzaamheden passen binnen de reserve wegen en de voorziening riolering*

De kosten worden naar rato verdeeld over wegen en riolering. Er is een globale inschatting gemaakt van de verdeling wat toe te rekenen is aan wegen en wat aan riolering. Zowel de reserve wegen als de voorziening riolering zijn toereikend om de kosten (kapitaallasten) te kunnen dekken. Het heeft geen nadelige gevolgen voor andere projecten.

### **Kanttekeningen**

#### *1.1 Er staat nog een laatste termijn van betaling open*

De aannemer heeft de laatste termijn ingediend en die rekening bevat posten waar de gemeente het niet mee eens is. Op dit ogenblik onderzoeken we samen met het JKC van het SCD hoe we deze rekening kunnen verlagen en ook of we de nog uit te voeren werkzaamheden aan een andere aannemer kunnen gunnen.

#### *1.2 Stedin is de verantwoordelijk partij die betreffende kabels en leidingen beheert*

Ondanks een zorgvuldige voorbereiding en overleggen met Stedin zijn de ligging en de staat van kabels en leidingen van Stedin niet in overeenstemming gebleken met wat verwacht mocht worden. De hierdoor ontstane meerkosten zullen we geheel of gedeeltelijk trachten te verhalen op Stedin. De praktijk leert echter dat Stedin hier zelden toe bereid is en dat zij hiertoe niet verplicht zijn.

### **Financiële informatie**

De dekking van het gevraagde krediet wordt gevonden in de voorzieningen voor onderhoud wegen en riolering.

De kosten betreffen voor 2/3 deel riolering en 1/3 deel wegen. Op basis van de huidige inzichten zijn de reserve wegen en de voorziening riolering toereikend om het gevraagde aanvullend krediet te dekken (de dekking betreft de kapitaallasten van de investering). Het aanvullend krediet komt dus niet ten laste van de exploitatie en het heeft ook geen gevolgen voor andere projecten.

**Communicatie**

Wanneer de werkzaamheden weer aanvangen ontvangen de bewoners een informatiebrief. Die informatiebrief zal ook aan de raadsleden verstrekt worden.

**Vervolg**

Nadat het krediet ter beschikking is gesteld en er duidelijkheid is of we met de huidige aannemer verder moeten of met een andere aannemer in zee kunnen, zullen we een nieuwe planning van de resterende werkzaamheden maken en deze communiceren met bewoners. De betreffende informatie zal ook gedeeld worden met de raad.

**Openbaar**

Ja

**Bijlagen**

---

1. Bijlage 1.docx